

## RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL EM ITABAIANA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JU  
 AV. DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ Nº 1500  
 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 27,79% 20/09/2015

Ref : Agosto/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	13,03	28.220,25	37,85	10.680,16	31,07	8.768,74	31,08	8.771,35				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55,82	15.748,27	18,60	5.248,90	18,60	5.248,90	18,62	5.250,47				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.01.001	Equipe Dirigente	51,35	14.487,91	17,11	4.828,82	17,11	4.828,82	17,13	4.830,27				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.01.002	Manutenção do Canteiro	3,32	936,41	1,11	312,11	1,11	312,11	1,10	312,19				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	1,15	323,95	0,38	107,97	0,38	107,97	0,39	108,01				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.02	ENCARGOS COMPLEMENTARES	33,69	9.507,97	11,23	3.169,01	11,23	3.169,01	11,23	3.169,95				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.02.001	Encargos complementares da mão-de-obra direta	33,69	9.507,97	11,23	3.169,01	11,23	3.169,01	11,23	3.169,95				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,07	19,62	0,02	6,54	0,02	6,54	0,03	6,54				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.03.001	Mobilização e desmobilização	0,07	19,62	0,02	6,54	0,02	6,54	0,03	6,54				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.04	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	6,77	1.911,42	6,77	1.911,42								
				100,00%									
01.04.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	6,77	1.911,42	6,77	1.911,42								
				100,00%	1/30								
01.05	FRETE	3,65	1.032,97	1,22	344,29	1,22	344,29	1,21	344,39				
				33,33%		33,33%		33,34%					
01.05.001	Frete: Areia fina - posto jazida/fornecedor (sem frete)	0,04	10,53	0,01	3,51	0,01	3,51	0,02	3,51				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.002	Frete: Areia grossa - posto jazida/fornecedor (sem frete)	0,9	255,40	0,30	85,12	0,30	85,12	0,30	85,16				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.003	Frete: Areia media - posto jazida/fornecedor (sem frete)	0,92	258,98	0,31	86,32	0,31	86,32	0,30	86,34				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.004	Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,08	23,56	0,03	7,85	0,03	7,85	0,02	7,86				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.005	Frete: Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,22	62,73	0,07	20,91	0,07	20,91	0,08	20,91				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JU  
 AV. DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ Nº 1500  
 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 27,79% 20/09/2015

Ref : Agosto/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.006	Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	0,08	23,91	0,03	7,97	0,03	7,97	0,02	7,97				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.007	Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	1,24	348,79	0,41	116,25	0,41	116,25	0,42	116,29				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
01.05.008	Frete: Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2	0,17	49,07	0,06	16,36	0,06	16,36	0,05	16,35				
				33,33%	1/30	33,33%	1/30	33,34%	1/30				
<b>02</b>	<b>RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL EM ITABAIANA</b>	86,97	188.364,71	20,47	38.564,66	25,25	47.553,04	54,28	102.247,01				
<b>02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	0,77	1.447,10	0,77	1.447,10								
				100,00%									
02.01.001	Demolicao de forro de gesso	0,1	191,46	0,10	191,46								
				100,00%	1/30								
02.01.002	Corte e demolição de piso	0,01	13,15	0,01	13,15								
				100,00%	1/30								
02.01.003	Remoção de esquadria	0,02	33,16	0,02	33,16								
				100,00%	1/30								
02.01.004	Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo cerâmico, sem reaproveitamento	0,35	655,99	0,35	655,99								
				100,00%	1/30								
02.01.005	Coleta e carga manuais de entulho	0,2	374,52	0,20	374,52								
				100,00%	1/30								
02.01.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	0	2,24		2,24								
				100,00%									
02.01.007	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	0,09	176,58	0,09	176,58								
				100,00%	1/30								
<b>02.02</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>	3,82	7.195,33	2,67	5.036,74	0,76	1.439,07	0,39	719,52				
				70,00%		20,00%		10,00%					
02.02.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm)	2,9	5.459,38	2,03	3.821,57	0,58	1.091,88	0,29	545,93				
				70,00%	1/30	20,00%	1/30	10,00%	1/30				
02.02.002	Divisória Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	0,92	1.735,95	0,65	1.215,17	0,18	347,19	0,09	173,59				
				70,00%	1/30	20,00%	1/30	10,00%	1/30				
<b>02.03</b>	<b>COBERTURA</b>	21,39	40.291,19	12,83	24.174,71	7,49	14.101,92	1,07	2.014,56				
				60,00%		35,00%		5,00%					
02.03.001	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm	7,92	14.926,58	4,75	8.955,95	2,77	5.224,30	0,40	746,33				
				60,00%	1/30	35,00%	1/30	5,00%	1/30				

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JU  
 AV. DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ Nº 1500  
 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 27,79% 20/09/2015

Ref : Agosto/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.03.002	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	0,35	653,04	0,21	391,82	0,12	228,56	0,02	32,66				
				60,00%	1/30	35,00%	1/30	5,00%	1/30				
02.03.003	Protecao mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia, traco 1:4, e=1,5 cm	2,09	3.930,76	1,25	2.358,46	0,73	1.375,77	0,11	196,53				
				60,00%	1/30	35,00%	1/30	5,00%	1/30				
02.03.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	5,3	9.980,19	3,18	5.988,11	1,85	3.493,07	0,27	499,01				
				60,00%	1/30	35,00%	1/30	5,00%	1/30				
02.03.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	2,96	5.573,25	1,78	3.343,95	1,04	1.950,64	0,14	278,66				
				60,00%	1/30	35,00%	1/30	5,00%	1/30				
02.03.006	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata	2,77	5.227,37	1,67	3.136,42	0,97	1.829,58	0,13	261,37				
				60,00%	1/30	35,00%	1/30	5,00%	1/30				
<b>02.04</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA</b>	0,08	146,02			0,08	146,02						
						100,00%							
02.04.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,08	146,02			0,08	146,02						
						100,00%	1/30						
<b>02.05</b>	<b>REVISÃO DA REDE DE ESGOTO</b>	0,14	267,99	0,10	187,59	0,04	80,40						
				70,00%		30,00%							
02.05.001	Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo	0,07	130,96	0,05	91,67	0,02	39,29						
				70,00%	1/30	30,00%	1/30						
02.05.002	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	0,07	137,03	0,05	95,92	0,02	41,11						
				70,00%	1/30	30,00%	1/30						
<b>02.06</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>	1,61	3.029,73	0,80	1.514,87	0,48	908,92	0,33	605,94				
				50,00%		30,00%		20,00%					
02.06.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	1,23	2.319,00	0,62	1.159,50	0,37	695,70	0,24	463,80				
				50,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30				
02.06.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,04	67,10	0,02	33,55	0,01	20,13	0,01	13,42				
				50,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30				
02.06.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	0,03	59,95	0,02	29,98	0,01	17,99		11,98				
				50,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%					
02.06.004	Eletricista com encargos complementares	0,09	171,60	0,05	85,80	0,03	51,48	0,01	34,32				
				50,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30				
02.06.005	Suporte metálico para condicionador de ar tipo split de 18.000 BTU	0,22	412,08	0,11	206,04	0,07	123,62	0,04	82,42				
				50,00%	1/30	30,00%	1/30	20,00%	1/30				
<b>02.07</b>	<b>ESQUADRIA</b>	3,61	6.799,67			1,80	3.399,84	1,81	3.399,83				
						50,00%		50,00%					

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JU  
 AV. DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ Nº 1500  
 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 27,79% 20/09/2015

Ref : Agosto/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.07.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	0,3	573,48			0,15	286,74	0,15	286,74				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.07.002	Revisão de esquadria de ferro	2,86	5.382,60			1,43	2.691,30	1,43	2.691,30				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.07.003	Porta corta-fogo em chapa de aço, e=4mm, dimensões: 90x210cm	0,45	843,59			0,22	421,80	0,23	421,79				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
<b>02.08</b>	<b>REVESTIMENTO</b>	1,76	3.300,72	0,18	330,06	1,05	1.980,42	0,53	990,24				
				10,00%		60,00%		30,00%					
02.08.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	0,11	201,94	0,01	20,19	0,06	121,16	0,04	60,59				
				10,00%	1/30	60,00%	1/30	30,00%	1/30				
02.08.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com misturador 300 kg, aplicada manualmente em panos cegos de fachada	0,34	634,84	0,03	63,48	0,20	380,90	0,11	190,46				
				10,00%	1/30	60,00%	1/30	30,00%	1/30				
02.08.003	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame	1,31	2.463,94	0,13	246,39	0,78	1.478,36	0,40	739,19				
				10,00%	1/30	60,00%	1/30	30,00%	1/30				
<b>02.09</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	1,69	3.190,66			0,51	957,19	1,18	2.233,47				
						30,00%		70,00%					
02.09.001	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento	0,45	856,71			0,14	257,01	0,31	599,70				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
02.09.002	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	0,39	729,63			0,12	218,89	0,27	510,74				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
02.09.003	Lona plástica preta	0,04	69,51			0,01	20,85	0,03	48,66				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
02.09.004	Limpeza piso ceramico	0,81	1.534,81			0,24	460,44	0,57	1.074,37				
						30,00%	1/30	70,00%	1/30				
<b>02.10</b>	<b>PINTURA</b>	54,74	103.117,70			10,95	20.623,54	43,79	82.494,16				
						20,00%		80,00%					
02.10.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo (GRADIL)	5,25	9.895,17			1,05	1.979,03	4,20	7.916,14				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (MURO)	13,3	25.054,59			2,66	5.010,92	10,64	20.043,67				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	0,32	604,42			0,06	120,88	0,26	483,54				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (PLATIBANDA)	2,07	3.907,38			0,41	781,48	1,66	3.125,90				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JU  
 AV. DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ Nº 1500  
 CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 05.426.567/0001-48

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 27,79% 20/09/2015

Ref : Agosto/2015-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.10.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar (FORRO DE GESSO)	3,39	6.379,23			0,68	1.275,85	2,71	5.103,38				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais (PAREDES EXTERNAS DO	16,44	30.963,89			3,29	6.192,78	13,15	24.771,11				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.007	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques (PAREDES EXTERNAS DO PREDIO)	2,77	5.212,74			0,55	1.042,55	2,22	4.170,19				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.008	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida, lixamento e retoques (PAREDES INTERNAS DO PREDIO)	2,44	4.602,96			0,49	920,59	1,95	3.682,37				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.10.009	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais (PAREDES INTERNAS DO	8,76	16.497,32			1,75	3.299,46	7,01	13.197,86				
						20,00%	1/30	80,00%	1/30				
02.11	DIVERSOS	10,39	19.578,60	3,12	5.873,59	2,08	3.915,72	5,19	9.789,29				
				30,00%		20,00%		50,00%					
02.11.001	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	5,04	9.493,34	1,51	2.848,00	1,01	1.898,67	2,52	4.746,67				
				30,00%	1/30	20,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.11.002	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	0,73	1.373,76	0,22	412,13	0,15	274,75	0,36	686,88				
				30,00%	1/30	20,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.11.003	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	1,08	2.032,03	0,32	609,61	0,22	406,41	0,54	1.016,01				
				30,00%	1/30	20,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.11.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	1,74	3.283,95	0,52	985,19	0,35	656,79	0,87	1.641,97				
				30,00%	1/30	20,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.11.005	Tampa em chapa metálica de 1/8", inclusive tratamento e pintura em esmalte ou óleo	0,04	73,40	0,01	22,02	0,01	14,68	0,02	36,70				
				30,00%	1/30	20,00%	1/30	50,00%	1/30				
02.11.006	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	1,76	3.322,12	0,53	996,64	0,35	664,42	0,88	1.661,06				
				30,00%	1/30	20,00%	1/30	50,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES ==>		100,00	216.584,96	22,74	49.244,82	26,00	56.321,78	51,26	111.018,36				
TOTAL ACUMULADO ==>		100,00	216.584,96	22,74	49.244,82	48,74	105.566,60	100,00	216.584,96				